



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ
Τ.Θ. 261 10 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Τ.Ζαμπάρα
Τηλέφωνο: 2610 – 390.019
e-mail: eyde.pedein@ggde.gr

Πάτρα, 4-4-2025

Α.Π.: 59978

ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών

«Κατασκευή - Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο -

Έργο: Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα», αναδόχου «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»

Σχετ. α) Η με α.π 54972/28-03-2025 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών

β) Το με αρ. πρωτ. 43856/12-3-2025 Υπηρεσίας έγγραφό μας για καθυστέρηση πληρωμών

γ) Το με α.π 55247/28-3-2025 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για πληρωμή του 43^{ου}, 44^{ου} και 45^{ου} λογαριασμού

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16 και τον Ν.4782/2021 όπως ισχύει για το έργο.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του θέματος.
3. Το γεγονός ότι το έργο είναι εν εξελίξει.
4. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η εξόφληση του 46^{ου}, 47^{ου}, 48^{ου}, 50^{ου}, 51^{ου}, 52^{ου}, 53^{ου}, 54^{ου} και 55^{ου} λογαριασμού με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.
5. Την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος στις 28-3-2025, η οποία περιέχει τα προβλεπόμενα στην παρ.3 του άρθρου 161 του Ν.4412/16 στοιχεία.

Και επειδή:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152 καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 161 του Ν.4412/16, αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διακοπή εργασιών, ο Ανάδοχος υποβάλλει την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Β. Με την από 28-3-2025 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, η ανάδοχος του έργου του θέματος δηλώνει ότι εκκρεμεί η εξόφληση:

- όλου του ποσού της 43ης Πιστοποίησης ύψους 309.036,95 € με ΦΠΑ
- όλου του ποσού της 44ης Πιστοποίησης ύψους 115.802,48€ με ΦΠΑ
- όλου του ποσού της 45ης Πιστοποίησης ύψους 236.549,63 € με ΦΠΑ,

- όλου του ποσού της 46ης Πιστοποίησης ύψους 266.886,06 € με ΦΠΑ
- όλου του ποσού της 47ης Πιστοποίησης ύψους 565.582,02 € με ΦΠΑ
- όλου του ποσού της 48ης Πιστοποίησης ύψους 154.894,93€ με ΦΠΑ,
- όλου του ποσού της 50ης Πιστοποίησης ύψους 463.916,66€ με ΦΠΑ
- όλου του ποσού της 51ης Πιστοποίησης ύψους 430.025,98€ με ΦΠΑ,
- όλου του ποσού της 52ης Πιστοποίησης ύψους 164.317,03€ με ΦΠΑ
- όλου του ποσού της 53ης Πιστοποίησης ύψους 104.377,32€ με ΦΠΑ
- όλου του ποσού της 55ης Πιστοποίησης ύψους 920.898,06€ με ΦΠΑ

Επίσης δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης εργασιών του έργου λόγω μη έγκρισης του από 19.07.2024 υποβεβλημένου 2ου ΑΠΕ και συνακόλουθη υπολειτουργία του έργου.

Γ. Με το με ΑΠ. 55247/28.03.2025 έγγραφο του, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ μας ενημέρωσε για την αποπληρωμή των 43^{ης}, 44^{ης} και 45^{ης} Πιστοποίησης

Δ. Την παρούσα χρονική στιγμή εκκρεμεί η εξόφληση των 46^ο, 47^{ου}, 48^{ου}, 50^{ου}, 51^{ου}, 52^{ου}, 53^{ου}, 54^{ου} και 55^{ου} λογαριασμών σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα στον οποίο φαίνεται όλη η αλληλογραφία και οι καθυστερήσεις της πληρωμής των λογαριασμών του έργου. Η Ανάδοχος έχει αναφερθεί σε λανθασμένες ημερομηνίες στην υποβολή και έγκριση των ανωτέρω λογαριασμών και υπολογίζει λανθασμένα ως ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας η οποία αρχίζει από τις ημερομηνίες του κατωτέρω πίνακα:

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	Α.Π ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Α.Π ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Α.Π ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΑΡΧΗ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ
46	266.886,06	144627/21-6-2024	157445/16-7-2024	184551/17-9-2024	185830/19-9-2024	72204/1411/17-10-2024 Α.Π ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 202773/18-10-2024	17/10/2024
47	565.582,02	160694/22-7-2024	168608/6-8-2024	194851/4-10-2024	195377/7-10-2024	72204/1443/25-11-2024 Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 224065/26-11-2024	3/11/2024
48	154.894,93	170882/12-8-2024	179376/6-9-2024	206691/25-10-2024	207319/29-10-2024	72204/1443/25-11-2024 Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 224065/26-11-2025	24/11/2024
50	463.916,66	194600/4-10-2024	203861/21-10-2024	213612/7-11-2024	215171/11-11-2024	72204/1460/9-12-2024 Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 233039/09-12-2024	7/12/2024
51	430.025,98	218945/18-11-2024	222760/22-11-2024	229313/3-12-2024	229644/4-12-2024	72204/1498/9-1-2025 Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3189/09-01-2025	17/1/2025
52	164.317,03	236402/13-12-2024	240410/19-12-2024	310/2-1-2025	1131/7-1-2025	72204/1531/27-2-2025 Α.Π ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 38131/4-3-2025	11/2/2025
53	104.377,32	236426/13-12-2024	240477/19-12-2024	339/2-1-2025	1162/7-1-2025	72204/1532/27-2-2025 Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 38142/04-03-2025	11/2/2025
55	920.898,06	12472/24-1-2025	20829/6-2-2025	31101/19-2-2025	36462/27-2-2025	72204/1543/24-3-2025 Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 53053/26-03-2025	25/3/2025

Ε. Για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 152 παρ. 9 όπως προβλέπονταν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Την αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών για του έργου του θέματος, από την ημερομηνία υποβολής αυτής, καθότι συντρέχουν :

- ✓ οι προβλεπόμενοι λόγοι της παραγράφου 9 του άρθρου 152 όπως ίσχυε κατά την υπογραφή της σύμβασης: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν 4412, όπως ισχύει για τις συμβάσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 1.9.2021 «[...] 8.Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε έναν (1) μήνα.[...]. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί το έγγραφο για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης [...]9.Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, **πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/ 2013, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση**» .
- ✓ και οι λόγοι των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/16

2) Με βάση την κείμενη νομοθεσία και την ΕΣΥ του έργου, η ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνη για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας προς πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία και φύλαξη του έργου και των υλικών επί τόπου, που προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης.

3) Σε ότι αφορά την όχληση για θετικές ζημιές σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν 4412/2016, η αποζημίωση θα καθοριστεί με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων από την Ανάδοχο.

Η παρούσα υπόκειται σε ένσταση εντός 15 ημερών από την παραλαβή της. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του Ν. 4727/2020, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Γ.Δ.Σ.Υ

2.ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ dytikiellada@mou.gr

4.ΠΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ptapde@ptapde.gr

5.ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (actor group of companies)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φάκελος ΦΚΠΤ69.00/0Δ/ΠΛ4

Χρονολογικό Αρχείο

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΚΡΙΒΗ ΧΑΡΑΦΗ

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α'β