

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

8. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α'/29-06-2020).
9. Της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ 466/6-6-2017 (ΦΕΚ 1980Β'/8-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του 4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣβ/οικ.39367/ΦΝ 466/17-5-2019 (ΦΕΚ 2185Β'/7-6-2019) Απόφαση.
10. Της με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.44075/Φ.2.2.1/06-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΤΤΑ465ΧΘΞ-10Χ) Απόφασης για τον καθορισμό αρμοδιότητας προς άρση ενδεχόμενων αμφισβητήσεων για δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας της Γ.Δ.Σ.Υ. της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.
11. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α'/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α'/17-7-2019) για την κατάργηση και σύσταση Γενικών Γραμματειών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
13. Της αρ. οικ. 33496/60549/30-7-2019 Απόφασης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ506/2-8-2019) «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών του ΥΠΟ.ΜΕ.».
14. Της με αρ. πρωτ. 2585/01-07-2020 (ΦΕΚ 3089/Τεύχος Β/ 24-07-2020) απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.&ΜΕ Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ' άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
15. Της εγκυκλίου 2798/4-8-2020 (Ορθή Επανάληψη 5-8-2020) «Οδηγίες σε σχέση με την υπ' αριθμ. 2585/1-7-2020 (ΦΕΚ Β' 3089/2020) Υπουργική Απόφαση περί ορισμού Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη».
16. Της με αρ. πρωτ. 1071/03-08-2020 (ΦΕΚ 3386 Β') Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί σύστασης κλιμακίων επίβλεψης έργων

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 139839/21-12-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 071 το ενάριθμο έργο 2017ΣΕ07100012 με τίτλο: «Κατασκευή τμήματος νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας μήκους 7,5 χλμ. Στον οδικό άξονα Λευκάδα - Βόνιτσα».
2. Την υπ' αριθ. 27115/05-03-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 001/1 το ενάριθμο έργο 2019ΕΠ00110003 και τίτλο: «Κατασκευή – αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Ακτιο – Δυτικός Άξονας».
3. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./ο/3116/06-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η δέσμευση ποσού έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (6.300.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07100012 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. για την κάλυψη του μη συγχρηματοδοτούμενου μέρους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ «ΑΚΤΙΟ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» και η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.
4. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», με κωδικό ΟΠΣ 5007570 (ενάριθμο 2019ΕΠ00110003 της ΣΑΕΠ 001/1).

5. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./ο/3164/10-06-2019 Απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του υπόψη έργου.
6. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/296/21-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 51% και με συνολική δαπάνη 23.727.099,99 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%) και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος & Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
7. Την από 9-9-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος ποσού 23.727.099,99€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%) μεταξύ του αναδόχου «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και του Ελληνικού Δημοσίου.
8. Την από 7/12/2020 επιστολή της αναδόχου εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» με την οποία αιτείται παράταση της 5^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας για λόγους που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης της.
9. Το με αρ. πρωτ. 121239/7-12-2020 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων, με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση παράτασης για την 5^η Αποκλειστική Προθεσμία, κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι, με βάση την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μέχρι τις 8-3-2021

Και επειδή

1. Σύμφωνα με την 5^η Αποκλειστική Προθεσμία, η ανάδοχος εταιρία, εντός ενενήντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 8-12-2020, υποχρεούται να έχει πραγματοποιήσει την αποψίλωση του εδάφους όπου απαιτείται, να έχει ολοκληρώσει τις τοπογραφικές αποτυπώσεις για την επαλήθευση των ακριβών στοιχείων του φυσικού εδάφους και να έχει παραδώσει τα στοιχεία εδάφους για τμήματα του έργου συνολικού μήκους 6 χλμ.
2. Η ανάδοχος εταιρία με την επιστολή της, αιτείται παράταση της 5^{ης} Α.Π. κατά ενενήντα ημέρες, επικαλούμενη ότι χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν της έχουν αποδοθεί ελεύθερες οι επιφάνειες κατάληψης του έργου.
3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης για την 5^η Αποκλειστική Προθεσμία, κατά ενενήντα (90) ημέρες διότι:
 - η ανάδοχος εταιρία είχε εγκαίρως και λεπτομερώς ενημερώσει μερί μη απόδοσης απαλλοτριωμένων πολυάριθμων ιδιοκτησιών στην περιοχή του έργου και αναγκαστικά περιόρισε τις απαιτούμενες δραστηριότητες αποψίλωσης σε τμήματα που είχε ελεύθερη πρόσβαση (περίπου 4 από τα 6 χλμ), και
 - Λόγω της φύσης των σχετικών εκκρεμοτήτων που έχουν να κάνουν με τη μη απόδοση απαλλοτριωμένων ακινήτων από ιδιοκτήτες, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την πλήρη επίλυση τους.
4. Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ., συμφωνεί με την Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της 5^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι μέχρι την 8-3-2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, διότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την χορήγηση παράτασης της 5^{ης} Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας των εργασιών του έργου : «Κατασκευή - Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα» της αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι μέχρι την 8-3-2021 «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 147 του Νόμου 4412/2016.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ανάδοχο Εταιρία του έργου του θέματος, με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3. Γραφ. Γενικού Διευθυντή Συγκ/κών Υποδομών
4. ΕΥΔΕ Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων
5. Ανάδοχο Εταιρία (δια της Δ/νουσας Υπηρεσίας)
6. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφ. Προϊστάμενου Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.
2. Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών
3. Τμήμα Κατασκευών
4. Φ.Ε.
5. Χ.Α.