



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
«Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»
Μονάδα Δ´

Ταχ.Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 103
Τ.Κ.:11527 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τ. Κατσαμάγκα
Τηλ.: 213 150 1177
e-mail: fkatsamaga@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας, Αλιείας
και Υδατοκαλλιέργειας

Αθήνα, 21/10/2024
Α.Π.: 1888

Προς: Δήμος Λευκάδας

Τζεβελέκη & Κατωπόδη
Τ.Κ. 31100 Λευκάδα

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου τροποποίησης σύμβασης του Υποέργου 1: «*Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα*» της Πράξης «*Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής.*» (Κωδικός ΟΠΣ 6011164)

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΛΙΕΙΑ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ” (ΠΑΛΥΘ)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.
2. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ Α´61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 38 παρ. 2 και 66 παρ. 17 αυτού.

3. Τη με αριθμ. 115474 ΕΞ 07-08-2024 (ΦΕΚ Β΄4921) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 114274/28.11.2022 απόφασης «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022, Α' 61)» (Β' 6131)».
4. Τη με αριθμ. 114947/29-11-2022 (ΦΕΚ Β'6132) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
5. Τη με αριθμ. 5483/20-1-2023 (ΦΕΚ Β'390) κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
6. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) 8923/30-11-2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.
7. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
9. Το ΠΔ77/2023 (ΦΕΚ 130 Α 27.06.2023) που αφορά τη Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων. Υπαγωγή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την υπ' αριθ. 3336/26.07.2023 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.757/28-07-2023) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Γεώργιος Στρατάκος του Φιλίππου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
11. Την υπ' αριθ. 110327/16-11-2022 (Β' 6034) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν.4914/2022 και κατάργηση της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 (Β' 3501) υπουργικής απόφασης».
12. Την υπ' αριθ. 110368/02-02-2023 (ΑΔΑ: 99ΕΦ46ΜΤΛΡ-ΣΥΟ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

13. Την υπ' αριθ. 36496/19.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΨ46ΜΤΛΡ-ΖΓΒ) υπουργική απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένου Μονάδας Δ' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
14. Την με αρ. πρωτ. 434/23-02-2024 (Κωδ. 1.6.1/2/μ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021 - 2027» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων», όπως αυτή ισχύει.
15. Την υπ' αριθ. 1528/26-07-2024 Ένταξη της Πράξης «**Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής.**» με Κωδικό ΟΠΣ **6011164** στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».
16. Την υπ' αριθ. 22813/2023 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013549426) του έργου «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα Αβλέμονα» σύμφωνα με την οποία υλοποιείται το υποέργο 1 «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της εν θέματι Πράξης, με συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του, τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή **μέχρι την 30/09/2024**.
17. Την υπ' αριθ. 1673/10-09-2024 Αρνητική γνώμη της ΕΥΔΠΑΛΥΘ επί του ελέγχου νομιμότητας της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι υποέργου, λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας συμμόρφωσης/ενσωμάτωσης των υποδείξεων της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ που απεστάλησαν με το από 27/08/2024 μήνυμα ΟΠΣ και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
18. Τη με ID: **16409** Δελτίο για τον έλεγχο νομιμότητας της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι υποέργου που υποβλήθηκε στις **18-10-2024** από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. Συνημμένα στο εν λόγω δελτίο υποβλήθηκαν, σχετικό αίτημα του Αναδόχου του υποέργου του θέματος, καθώς και σχετικό απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. Λευκάδας. Με το αίτημά του ο Δικαιούχος ζητεί **παράταση 184 ημερών** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **μέχρι 02-04-2025**.
19. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το εμπρόθεσμα υποβληθέν υπ' αριθ. 5303/08-08-2024 αίτημα του αναδόχου, η παράταση ζητείται λόγω αδυναμίας εξέλιξης των εργασιών, καθώς η Πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» ήταν ενταγμένη στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020, χαρακτηρίστηκε ως μεταφερόμενη και εκδόθηκαν η υπ' αριθ. 114/24-01-2024 Απόφαση Απένταξης από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και η υπ' αριθ. 1528/26-07-2024 Απόφαση Ένταξης στο ΠΑΛΥΘ 2021-2027. Κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της Απένταξης από το ΕΠΑΛΘ και της ένταξης στο ΠΑΛΥΘ διεκόπη η χρηματοδότηση του έργου, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξέλιξης των εργασιών για 184 ημέρες. Οι παραπάνω λόγοι δεν επέτρεψαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχετικό τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
20. Το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή εξέδωσε στις 12/08/2024 Απόφαση έγκρισης της παράτασης του εν λόγω έργου, μετά το από 08/08/2024 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου, χωρίς τη σύμφωνη

γνώμη της ΕΥΔΠΑΛΥΘ, προκειμένου να αποφευχθεί η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας περάτωσης του έργου (30/09/2024).

21. Το γεγονός ότι το αίτημα του αναδόχου για παράταση του έργου υπεβλήθη εμπρόθεσμα στις 08/08/2024 και η Προϊσταμένη Αρχή με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, ενέκρινε την παράταση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΠΑΛΥΘ, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4914/2022 (ΦΕΚ Β'61) «...Για τις συμβάσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά, η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης και μνημονεύεται στις οικείες αποφάσεις διακήρυξης υπό ανάθεση συμβάσεων ή στις αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται από τα αποφασίζοντα όργανα των δικαιούχων.....» και το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 115474 ΕΞ 07-08-2024 (ΦΕΚ Β'4921) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 114274/28.11.2022 απόφασης «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022, Α' 61)» (Β' 6131)», για «...για συμβάσεις έργων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ... ο έλεγχος της διακήρυξης, της αρχικής σύμβασης και του κειμένου της τροποποίησης της σύμβασης του άρθρου 1 λαμβάνει χώρα προληπτικά, πριν την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του δικαιούχου του κειμένου της διακήρυξης, της σύμβασης ή της τροποποίησης αντίστοιχα.....».
22. Το γεγονός ότι στην παρούσα φάση, παρόλο που δεν ακολουθήθηκε η ως άνω διαδικασία, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, δίδεται η παρούσα θετική γνώμη με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο νόμο (βλ. σημείο 21) και θα εγκριθεί εκ νέου από το αρμόδιο όργανο του δικαιούχου (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λευκάδας) η παράταση περαίωσης του εν λόγω έργου, ώστε αυτή να έπεται χρονικά της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ.
23. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών ή έργων.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 1 «**Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα**», της πράξης «**Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής**», με κωδικό ΟΠΣ «**6011164**», όπως προτείνεται μέσω του σχετικού

αιτήματος του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ειδικότερα προεγκρίνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του ανωτέρω υποέργου μέχρι τις **02-04-2025**.

Επίσης θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, για την έγκριση της παράτασης.

Με την παρούσα τροποποίηση εκτός του ότι δε μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, δεν μεταβάλλεται ούτε το οικονομικό αντικείμενο αυτής δεδομένου ότι αυτό ανέρχεται σε 5.388.580,64€.

Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση της παρούσας πρέπει να εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο του δικαιούχου, απόφαση έγκρισης της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του ανωτέρω υποέργου.

Η Προϊσταμένη της Ε.Υ.Δ.Π. ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΥΔ Π «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα», Μονάδα Δ'